_____公路工程项目

土方路基抽检记录表

监理单位：_____ 编　号：JB12-4.2.2-____

<table>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="5"></td><td>合同段</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>抽检人</td><td colspan="5"></td><td>抽检时间</td><td colspan="5">年 月 日</td></tr>
<tr><td>工程部位</td><td colspan="11">_____土方路基</td></tr>
<tr><td>抽检项目</td><td colspan="11">关键项目：压实度、弯沉
结构主要尺寸：宽度</td></tr>
<tr><td rowspan="12">检查结果</td><td>基本要求</td><td colspan="10">□1.在路基用地和取土坑范围内，清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土，处理坑塘，并按施工技术规范和设计要求对基底进行压实。表土充分利用。
□2.填方路基分层填筑压实，每层表面平整，路拱合适，排水良好，无明显碾压轮迹，无亏坡。
□3.应设置施工临时排水系统，未出现冲刷边坡，路床顶面无积水。
□4.在设定取土区内合理取土，未滥开滥挖。完工后按要求对取土坑和弃土场进行修整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽检项目</td><td>规定值或允许偏差</td><td colspan="7">实测值或实测偏差值</td><td>合格率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">△压实度(%)</td><td>满足设计要求</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">△弯沉（0.01mm）</td><td>≤设计验收弯沉值</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宽 度（mm）</td><td>满足设计要求</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>外观质量</td><td colspan="10">□1.路基边线与边坡不出现单向累计长度超过 50m 的弯折。
□2.路基边坡、护坡道、碎落台无滑坡、塌方或深度超过 100mm 的冲沟。</td></tr>
<tr><td>检查结论</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>处理意见</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>审核人</td><td colspan="5"></td><td>审核日期</td><td colspan="5">年 月 日</td></tr>
</table>